

**Wykaz inwestycji realizowanych w Gminie Reńska Wieś
za 2020 rok (półrocze)**

I. Wymiana sieci wodociągowej - Radziejów

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01010 – Rolnictwo i łowiectwo
2. Lokalizacja – *Radziejów*
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - a) **Wymiana wodociągu:**
 - Sieć wodociągowa ϕ 160mm PEHD klasy PE100 - RC (SDR17) PN10 - L=1187,0m.
 - Przyłącza wody ϕ 32mm PEHD klasy PE100 - RC (SDR17) PN10 (16 sztuk) – L=297m.
 - Przyłącza wody ϕ 40mm PEHD klasy PE100 - RC (SDR17) PN10 (4 sztuki) – L=56,5m.
 - Zasuwa kołnierzowa DN80 typ E2, z miękkim uszczelnieniem (bez hydrantowych) - 2 sztuk.
 - Zasuwa kołnierzowa DN150 typ E2, z miękkim uszczelnieniem - 10 sztuk.
 - Opaski ϕ 160 mm + zasuwa do nawiercania – 37 sztuk.
 - Hydrant nadziemny DN80 z zasuwą typ E2, z miękkim uszczelnieniem – 8 kompletów.
 - rura ochronna na przyłącza: ϕ 90mm PEHD kl. PE100-RC (SDR17) PN10 (11sztuk) L=77,5m.
 - rura ochronna na sieć: ϕ 250mm PEHD klasy PE100-RC (SDR17) PN10 (2 sztuki) L=15,0m.
 - b) **Budowa linii kablowej niskiego napięcia – wewnętrznej linii zasilającej zalicznikowej:**
 - Zasilanie kablowe dla potrzeb pompowni wody typu YAKY 5x70 mm² o dł. 300 m.
 - Ochrona od porażenia prądem elektrycznym.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 453.529,00 zł
7. Wartość przetargu – 421.873,63 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2020 r. – 453.529,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 453.529,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 24.644,30 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 453.529,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 24.644,30 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 5,43 %

II. Przygotowanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi gminnej ul. Majątkowej w Łęczach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – *Łęczce*
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 3.700,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2020 r. – 3.700,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 0,00 zł
 - inne źródła – 3.700,00 zł (fundusz sołecki Łęczce)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 3.690,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 3.700,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 3.690,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 99,73 %

III. Przebudowa ul. Lipowej w Większych

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 - Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – *Większyce*
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - długość drogi – 329,00 m,
 - powierzchnia jezdni bitumicznej – 1720,47 m².
4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.09.2019 r.
5. Termin zakończenia zadania – 21.04.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 156.439,00 zł
7. Wartość przetargu – 151.248,34 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2020 r. – 156.439,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 35.440,33 zł

- inne źródła – 120.998,67 zł (Fundusz Dróg Samorządowych)
- 9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 156.426,64 zł
- 10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 156.439,00 zł
- 11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 156.426,64 zł
- 12. Procent wykonania (11:10) – 99,99 %.

IV. Budowa drogi gminnej – ul. Żabnik w Długomiłowicach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – *Długomiłowice*
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - długość drogi - 302,00 m,
 - powierzchnia jezdni bitumicznej - 1678,26 m²,
 - powierzchnia zjazdów bitumicznych - 108,43 m²,
 - powierzchnia poboczy ziemnych - 658,94 m².
4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.03.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 08.06.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 264.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 259.082,85 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2020 r. – 264.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 56.733,72 zł
 - inne źródła – 207.266,28 zł (fundusz dróg samorządowych)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 263.152,80 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 264.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 263.152,80 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 99,68 %

V. Przebudowa drogi gminnej – ul. Pawłowicka i ul. Kozielska w Reńskiej Wsi - dokumentacja

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – *Reńska Wieś*
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 29.01.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 200.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2020 r. – 200.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 200.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 0,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 200.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 0,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,00 %

VI. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Długomiłowicach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – *Długomiłowice*
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - długość drogi - 382,50 m,
 - powierzchnia jezdni bitumicznej - 1259,63 m²,
 - powierzchnia poboczy ziemnych - 201,60 m².
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.05.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 90.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 84.831,21 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2020 r. – 90.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 90.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 2.460,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 90.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 2.460,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 2,73 %

VII. Budowa drogi transportu rolnego ul. Kwiatowa - Reńska Wieś – Radziejów opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 - Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – *Reńska Wieś, Radziejów*
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2020 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *31.12.2020 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *20.000,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2020 r. – *20.000,00 zł* w tym:
 - *z budżetu gminy – 20.000,00 zł*
 - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – *0,00 zł*
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – *20.000,00 zł*
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – *0,00 zł*
12. Procent wykonania (11:10) – *0,00 %*.

VIII. Budowa drogi transportu rolnego - Długomilowice

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017- Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – *Długomilowice*
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - *długość drogi - 690,00 m,*
 - *powierzchnia jezdni bitumicznej - 2215,49 m²,*
 - *pobocze utwardzone kruszywem kamiennym frakcji 0 – 31,5 mm – 664,50 m².*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2020 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *08.06.2020 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *248.931,41 zł*
7. Wartość przetargu – *238.768, 53 zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2020 r. – *248.931,41 zł* w tym:
 - *z budżetu gminy – 103.340,84 zł*
 - *inne źródła – 145.590,57 zł (samorząd województwa)*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – *248.931,41 zł*
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – *248.931,41 zł*
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – *248.931,41 zł*
12. Procent wykonania (11:10) – *100,00 %*

IX. Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, sanitarna) – ul. Spokojna w Większycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017- Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – *Więszyce*
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - a) **Budowa drogi:**
 - *długość drogi - 347,0m,*
 - *powierzchnia jezdni bitumicznej - 1624,83 m²,*
 - *powierzchnia ścieku z kostki betonowej 20x10x8 - 137,54 m²,*
 - *powierzchnia za krawężnikiem do zahumusowania - 519,80m²,*
 - b) **Budowa kanalizacji deszczowej:**
 - *grawitacyjna sieć kan. deszczowej z rur PP SN8, o średnicy 394/450 SN8 i długości 160,5 m,*
 - *grawitacyjna sieć kan. deszczowej z rur PP SN8, o średnicy 338/295mm, SN8 i długości 358 m,*
 - *studnie kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych Dn1500 na kanałach deszczowych 1 szt.,*
 - *studnie kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych Dn1200 na kanałach deszczowych 4 szt.,*
 - *studnie kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych Dn1000 na kanałach deszczowych 8 szt.,*
 - *podłączenie projektowanych studni Dn500 z rur PVC SN8 o śr.200x5,9mm i długości: 70,5 m,*
 - *studnie Dn500 prefabrykowane z wpustem ulicznym i osadnikiem hmin=500 16 szt.,*
 - *włot betonowy prefabrykowany z istniejącego rowu przydrożnego 1 szt.*
 - c) **Budowa kanalizacji sanitarnej:**
 - *grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 o śr.200x5,9 mm i długości: 309,5 m,*
 - *grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 o śr.160 x 4,7 mm i długości: 127,5 m,*
 - *studnie kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych Dn1000 na kanałach sanitarnych 13 szt.,*
 - *studnie kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych Dn1200 na kanałach sanitarnych 1 szt.,*
 - *studnie kanalizacyjne przyłączeniowe De425 PP/PVC 18 szt.,*
 - d) **Budowa sieci wodociągowej:**

- sieć wodociągowa rozdzielcza z rur De110x6,6 PE100 SDR17 i długości: 341,5 m,
 - hydranty nadziemne Dn80 z dwoma przyłączami do węży - typ łamany wraz z zasuwami zeliwnymi Dn80 przed hydrantami 4 szt.,
4. Termin rozpoczęcia zadania – 29.04.2020 r.
 5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
 6. Wartość kosztorysowa – 822.000,00 zł
 7. Wartość przetargu – 806.156,11 zł
 8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2020 r. – 822.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 382.487,12 zł
 - inne źródła – 439.512,88 zł (Fundusz dróg samorządowych)
 9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 10,95 zł
 10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 822.000,00zł
 11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 10,95 zł
 12. Procent wykonania (11:10) – 0,00 %

X. Budowa drogi gminnej - ul. Tęczowa w Więszycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017- Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - długość drogi - 391,00 m,
 - powierzchnia jezdni bitumicznej - 1820,1 m²,
 - powierzchnia opaski z kostki kamiennej 19/21cm – 127,757m²,
 - powierzchnia poboczy ziemnych – 557,23 m².
4. Termin rozpoczęcia zadania – 29.04.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 170.000,001 zł
7. Wartość przetargu – 166.419,07 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2020 r. – 170.000,001 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 36.864,74 zł
 - inne źródła – 133.135,26 zł (Fundusz dróg samorządowych)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 0,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 170.000,00zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 0,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,00 %

XI. Przebudowa drogi wewnętrznej w Pokrzywnicy działki nr 861/5, 861/9

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017- Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – **Pokrzywnica**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - długość drogi – 179,00 m,
 - nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego – 451,37 m²,
 - pobocza ziemne - 143,20 m².
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.05.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 58.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 55.952,54 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2020 r. – 58.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 58.000,00 zł
 - inne źródła –
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 0,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 58.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 0,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,00 %

XII. Przebudowa ul. Chabrowej w Więszycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017- Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - długość drogi – 205,00 m
 - nawierzchnia jezdni z masy asfaltobetonowej – 995,61 m²
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.05.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 78.500,00 zł

7. Wartość przetargu – 74.073,42 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2020 r. – 78.500,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 78.500,00 zł
 - inne źródła –
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 2.460,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 78.500,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 2.460,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 3,13 %

XIII. Budowa odcinka ulicy Sportowej w Większycach – opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017- Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – **Większyce**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.05.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 24.600,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2020 r. – 24.600,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 24.600,00 zł
 - inne źródła –
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 0,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 24.600,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 0,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,00 %

XIV. Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 63095- Pozostała działalność
2. Lokalizacja – **Większyce, Reńska Wieś, Długomilowice**
3. Zakres rzeczowy zadania: - *dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz realizacja robót budowlanych, usług i dostaw w celu budowy ścieżki pieszo-rowerowych na zamkniętej linii kolejowej.*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 29.08.2016
5. Termin zakończenia zadania – 30.09.2020
6. Wartość kosztorysowa – 7.532.624,48 zł
7. Wartość przetargu – 214.389,00 zł (dokumentacja); 6.969.007,00 zł (roboty budowlane)
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2020 r. – 7.032.624,48 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 3.083.356,83 zł
 - inne źródła – 3.949.267,65 zł (RPO WO)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 2.659.610,78 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 7.532.624,48 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 2.937.723,85 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 39,00 %
13. Procent wykonania (9:8) – 37,82 %

XV. Przebudowa budynku komunalnego ul. Główna Długomilowice – opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 70095- Pozostała działalność
2. Lokalizacja – **Długomilowice**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 30.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2020 r. – 30.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 30.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 0,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 30.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 0,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,00 %

XVI. Termoizolacja remizy OSP - Łęczce

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 70095- Pozostała działalność
2. Lokalizacja – **Łęczce**
3. Zakres rzeczowy zadania: *docieplenie styropianem i wykonanie tynku warstwowego budynku OSP w Łęczcach*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2020 r.

5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 44.237,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2020 r. – 44.237,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 18.237,00 zł
 - inne źródła – 21.000,00 zł (Fundusz sołecki Łęzce)
 - 5.000,00 zł (Marszałkowska Inicjatywa sołecka)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 0,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 44.237,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 0,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,00 %

XVII. Zakup i posadowienie domku ogrodowo-narzędziowego

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 70095- Pozostała działalność
2. Lokalizacja – *Pociękarb*
3. Zakres rzeczowy zadania: *posadowienie domku ogrodowo-narzędziowego*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.03.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 13.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2020 r. – 13.000,00 zł w tym:
 - inne źródła – 8.000,00 zł (Fundusz sołecki Pociękarb)
 - 5.000,00 zł (Marszałkowska inicjatywa sołecka)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 0,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 44.237,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 0,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,00 %

XVIII. Instalacja gazu i kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75023- Administracja publiczna
2. Lokalizacja – *Reńska Wieś*
3. Zakres rzeczowy zadania – *wewnętrzna instalacja gazu dla kotłowni gazowej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy.*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 26.02.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 46.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2020 r. – 46.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 46.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 11.633,16 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 46.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 11.633,16 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 25,29 %

XIX. Dotacja celowa

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75412- Ochotnicze straż pożarne
2. Lokalizacja – *OSP Mechnica-Kamionka*
3. Zakres rzeczowy zadania: *zakup zestawu ratownictwa medycznego*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.05.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 22.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2020 r. – 22.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 22.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 0,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 22.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 0,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,00 %

XX. Instalacja gazu i kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101 – Szkoły podstawowe
2. Lokalizacja – *Reńska Wieś*

3. Zakres rzeczowy zadania: *wewnętrzna instalacja gazu dla kotłowni gazowej znajdującej się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi.*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.03.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 77.760,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2020 r. – 77.760,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 77.760,00 zł
 - inne źródła – 0.00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 4.957,55 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 77.760,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 4.957,55 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 6,38 %

XXI. Opracowanie projektu budowy przedszkola w Mechnicy

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80104 - Przedszkola
2. Lokalizacja – *Mechnica*
3. Zakres rzeczowy zadania: *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 30.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 30.000,00 zł (*zapytanie cenowe*)
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2020 r. – 30.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 30.000,00 zł
 - inne źródła – 0.00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 0,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 30.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 0,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,00 %

XXII. Adaptacja budynku komunalnego na przedszkole w Większycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80104 - Przedszkola
2. Lokalizacja – *Więszyce*
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - a) *Przebudowa i remont budynku polegający na przebudowie poddasza i części parteru na przedszkole tj.:*
 - wymiana istniejących schodów stalowych na schody żelbetowe dostosowane do warunków technicznych,
 - wydzielenie pożarowe stropów drewnianych, części użytkowej poddasza od konstrukcji,
 - wykonanie nowych schodów zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych, schodów do piwnicy,
 - poszerzenie niektórych otworów drzwiowych i dostosowanie ich szerokości do obowiązujących przepisów,
 - wykonanie nowych otworów okiennych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 - wykonanie podciągów stalowych pod ściany z cegły, wykonanie płyt stropowych żelbetowych,
 - wykonanie podciągu stalowego pod stropem drewnianym,
 - wykonanie konstrukcji drewnianej pod montaż sufitu podwieszanego,
 - wykonanie instalacji: wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, C.O.,
 - wykonanie instalacji wewnętrznych (tablica rozdzielcza, instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych, instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, centrala oddymiania, sieć Ethernet),
 - wykonanie ochrony zapewniającej bezpieczeństwo (ochrona przeciwporażeniowa, ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa, przeciwpożarowy wyłącznik prądu),
 - b) *Budowa placu zabaw przy przedszkolu tj.:*
 - dostawa i montaż urządzeń,
 - wykonanie nawierzchni bezpiecznej – 290 m²,
 - wykonanie ogrodzenia panelowego oddzielającego plac zabaw od drogi o długości ok. 15 mb,
 - przesunięcie istniejącego ogrodzenia panelowego o długości ok. 20 mb,
 - wykonanie ogrodzenia betonowego prefabrykowanego jako przedłużenie już istniejącego ok. 14 mb.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.05.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.06.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 200.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2020 r. – 200.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 200.000,00 zł
 - inne źródła – 0.00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 0,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 1.000.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 0,00 zł

12. Procent wykonania (11:10) – 0,00 %

XXIII. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębowej

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*
2. Lokalizacja – *Dębowa*
3. Zakres rzeczowy zadania: *wykonanie 6 szt. przyłączy tłocznych o śr. 63 mm z przepompowniami przydomowymi – łączna długość przyłączy 481 mb.*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 308.200,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2020 r. – 308.200,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 162.524,00 zł
 - inne źródła – 145.676,00 zł (PROW)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 0,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 308.200,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 0,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,00 %

XXIV. Dobudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Zielonej w Radziejowie

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*
2. Lokalizacja – *Radziejów*
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - wykonanie sieci wodociągowej PE Ø110 – dł. 186,00 mb
 - wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 - dł. 119,0 mb
 - wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej PVC Ø160 szt. 13 / dł. 92,0 mb
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 10.03.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 150.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 148.830,00 zł (*zapytanie cenowe*)
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2020 r. - 150.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 150.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 148.830,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 150.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 148.830,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 99,22 %.

XXV. Budowa kanalizacji sanitarnej – Poborszów, Mechnica, Kamionka - projekt

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*
2. Lokalizacja – *Poborszów, Mechnica, Kamionka*
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie koncepcji, map do celów projektowych, dokumentacji technicznej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 02.09.2016 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 234.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 234.000,00 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2020 r. – 74.960,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 74.960,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 0,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 264.750,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 195.179,60 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 73,72 %
13. Procent wykonania (9:8) – 0,00%.

XXVI. Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – tereny inwestycyjne w Pociękarbiu

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*
2. Lokalizacja – *Pociękarb*
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - sieć wodociągowa Ø110 o dł. ok. 265 mb,
 - kanalizacja sanitarna tłoczna Ø200 o dł. ok. 250 mb,
 - kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø200 o dł. ok. 250 mb,
 - przepompownia ścieków wraz z zasilaniem.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2020 r.

5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 300.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2020 r. – 300.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 300.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 0,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 300.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 0,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,00 %.

XXVII. Budowa kanalizacji sanitarnej w Łęczach przy ul. Bytkowskiej – opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*
2. Lokalizacja – *Łęczce*
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 26.02.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 18.450,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2020 r. – 18.450,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 18.450,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 0,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 18.450,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 0,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,00 %

XXVIII. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*
2. Lokalizacja – *teren gminy Reńska Wieś*
3. Zakres rzeczowy zadania – *wymiana systemów grzewczych na ekologiczne dla mieszkańców gminy*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 150.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2020 r. – 150.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 150.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 12.000,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 150.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 12.000,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 8 %

XXIX. Dokumentacja na oświetlenie przy drodze gminnej – posesja przy ul. Kolejowej

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*
2. Lokalizacja – *Komorno*
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 4.500,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2020 r. – 4.500,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 0,00 zł
 - inne źródła – 4.500,00 zł (*Fundusz sołecki Komorno*)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 0,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 4.500,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 0,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,00 %

XXX. Dobudowa oświetlenia ul. Stroma – Kolejowa w Reńskiej Wsi

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*
2. Lokalizacja – *Reńska Wieś*
3. Zakres rzeczowy zadania:

- budowa linii napowietrznej typu AsXSn 2x25mm² – 28 mb.
 - posadowienie słupa oświetleniowego typu E-10,5/4,3 wraz z wysięgnikiem oraz oprawą oświetleniową WSL-870-70w – szt. 1
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.05.2020 r.
 5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
 6. Wartość kosztorysowa – 10.000,00 zł
 7. Wartość przetargu – ----- zł
 8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2020 r. – 10.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 10.000,00 zł
 - inne źródła –
 9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 3,94 zł
 10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 10.000,00 zł
 11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 3,94 zł
 12. Procent wykonania (11:10) – 0,04 %

XXXI. Remont Gminnego Ośrodka Kultury

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2. Lokalizacja – Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - wymiana dachu nad salą widowiskową,
 - remont parteru, sanitariatów parteru, sali na I piętrze, pomieszczeń kuchennych na I piętrze,
 - budowa windy
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2019 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.03.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 1.100.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2020 r. – 1.100.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 600.000,00 zł
 - inne źródła – 500.000,00 zł (PROW)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 16.737,99 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 1.100.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 32.143,47 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 34,22 %
13. Procent wykonania (9:8) – 1,52 %

Ogółem środki na wydatki majątkowe wynoszą 12.201.430,89 zł
z tego do 30.06.2020r. wykonano 29,14% planu tj. 3.555.549,52 zł.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Tomasz Hubert
Kandziora
Data: 2020.08.21 14:38 CEST