

5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 58.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 55.952,54 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 58.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 58.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 57.797,54 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 58.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 57.797,54 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 99,65 %

XV. Przebudowa ul. Chabrowej w Więszycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017- Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - długość drogi – 205,00 m
 - nawierzchnia jezdni z masy asfaltobetonowej – 995,61 m²
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.05.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 78.500,00 zł
7. Wartość przetargu – 74.073,42 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 78.500,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 78.500,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 78.378,42 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 78.500,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 78.378,42 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 99,85 %

XVI. Budowa odcinka ulicy Sportowej w Więszycach – opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017- Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.05.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 24.600,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 24.600,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 24.600,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 24.600,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 24.600,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 24.600,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100,00 %

XVII. Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 63095- Pozostała działalność
2. Lokalizacja – **Więszyce, Reńska Wieś, Długomiłowice**
3. Zakres rzeczowy zadania: - *dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz realizacja robót budowlanych, usług i dostaw w celu budowy ścieżki pieszo-rowerowych na zamkniętej linii kolejowej.*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 29.08.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020
6. Wartość kosztorysowa – 7.532.624,48 zł
7. Wartość przetargu – 214.389,00 zł (dokumentacja); 6.969.007,00 zł (roboty budowlane)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 7.032.624,48 zł w tym:

- z budżetu gminy – 3.083.356,83 zł
 - inne źródła – 3.949.267,65 zł (RPO WO)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 7.032.174,80 zł
 10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 7.532.624,48 zł
 11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 7.310.287,87 zł
 12. Procent wykonania (11:10) – 97,05 %
 13. Procent wykonania (9:8) – 99,99 %

XVIII. Zakup działki nr 256/4 z mapy nr 3 w Więszycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 70005- *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*
2. Lokalizacja – *Więszyce*
3. Zakres rzeczowy zadania – *zakup działki nr 256/4 z mapy nr 3 w Więszycach*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *25.11.2020 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *31.12.2020 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *125.000,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – *125.000,00 zł* w tym:
 - z budżetu gminy – *125.000,00 zł*
 - inne źródła – *0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – *123.324,90 zł*
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – *125.000,00 zł*
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – *123.324,90 zł*
12. Procent wykonania (11:10) – *98,66 %*

XIX. Przebudowa budynku komunalnego ul. Główna Długomilowice – opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 70095- *Pozostała działalność*
2. Lokalizacja – *Długomilowice*
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2020 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *31.12.2020 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *30.000,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – *30.000,00 zł* w tym:
 - z budżetu gminy – *30.000,00 zł*
 - inne źródła – *0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – *29.520,00 zł*
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – *30.000,00 zł*
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – *29.520,00 zł*
12. Procent wykonania (11:10) – *98,40 %*

XX. Termoizolacja remizy OSP - Łęczce

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 70095- *Pozostała działalność*
2. Lokalizacja – *Łęczce*
3. Zakres rzeczowy zadania: *docieplenie styropianem i wykonanie tynku warstwowego budynku OSP w Łęczcach*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2020 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *31.12.2020 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *44.237,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – *44.237,00 zł* w tym:
 - z budżetu gminy – *18.237,00 zł*
 - inne źródła: – *21.000,00 zł (Fundusz sołecki Łęczce)*
– *5.00,00 zł (Marszałkowska Inicjatywa Sołecka)*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – *44.236,16 zł*
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – *44.237,00 zł*

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **44.236,16 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00 %**

XXI. Zakup i posadowienie domku ogrodowo-narzędziowego

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 70095- *Pozostała działalność*
2. Lokalizacja – *Pociękarb*
3. Zakres rzeczowy zadania: *posadowienie domku ogrodowo-narzędziowego*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *25.03.2020 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *31.12.2020 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *13.000,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – *13.000,00 zł* w tym:
 - *inne źródła – 8.000,00 zł (Fundusz sołecki Pociękarb)*
 - *5.000,00 zł (Marszałkowska inicjatywa sołecka)*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – *13.000,00 zł*
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – *13.000,00 zł*
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – *13.000,00 zł*
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00 %**

XXII. Instalacja gazu i kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75023- *Administracja publiczna*
2. Lokalizacja – *Reńska Wieś*
3. Zakres rzeczowy zadania – *wewnętrzna instalacja gazu dla kotłowni gazowej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy.*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *26.02.2020 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *31.12.2020 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *79.516,00 zł*
7. Wartość przetargu – *60.466,80 zł (zapytanie cenowe)*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – *79.516,00 zł* w tym:
 - *z budżetu gminy – 79.516,00 zł*
 - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – *79.493,56 zł*
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – *79.516,00 zł*
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – *79.493,56 zł*
12. Procent wykonania (11:10) – **99,97 %**

XXIII. Dotacja celowa

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75412- *Ochotnicze straże pożarne*
2. Lokalizacja – *OSP Mechnica-Kamionka*
3. Zakres rzeczowy zadania: *zakup zestawu ratownictwa medycznego*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *27.05.2020 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *31.12.2020 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *22.000,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – *22.000,00 zł* w tym:
 - *z budżetu gminy – 22.000,00 zł*
 - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – *22.000,00 zł*
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – *22.000,00 zł*
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – *22.000,00 zł*
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00 %**

XXIV. Instalacja gazu i kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101 – *Szkoły podstawowe*

2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania: *wewnętrzna instalacja gazu dla kotłowni gazowej znajdującej się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi.*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.03.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 77.760,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 77.760,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 77.760,00 zł
 - inne źródła – 0.00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 32.695,07 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 77.760,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 32.695,07 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 42,05 %

XXV. Opracowanie projektu budowy przedszkola w Mechnicy

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80104 - Przedszkola
2. Lokalizacja – **Mechnica**
3. Zakres rzeczowy zadania: *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 30.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 30.000,00 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 30.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 30.000,00 zł
 - inne źródła – 0.00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 30.000,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 30.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 30.000,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100,00 %

XXVI. Adaptacja budynku komunalnego na przedszkole w Więszycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80104 - Przedszkola
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - a) **Przebudowa i remont budynku polegający na przebudowie poddasza i części parteru na przedszkole tj.:**
 - wymiana istniejących schodów stalowych na schody żelbetowe,
 - wydzielenie pożarowe stropów drewnianych, części użytkowej poddasza od konstrukcji,
 - wykonanie nowych schodów zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych, schodów do piwnicy,
 - wykonanie nowych otworów okiennych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 - wykonanie podciągów stalowych, wykonanie płyt stropowych żelbetowych,
 - wykonanie konstrukcji drewnianej pod montaż sufitu podwieszanego,
 - wykonanie instalacji: wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, C.O.,
 - wykonanie instalacji wewnętrznych i wykonanie ochrony zapewniającej bezpieczeństwo.
 - b) **Budowa placu zabaw przy przedszkolu tj.:**
 - dostawa i montaż urządzeń,
 - wykonanie nawierzchni bezpiecznej – 290 m²,
 - wykonanie ogrodzenia panelowego oddzielającego plac zabaw od drogi o długości ok. 15 mb,
 - przesunięcie istniejącego ogrodzenia panelowego o długości ok. 20 mb,
 - wykonanie ogrodzenia betonowego prefabrykowanego jako przedłużenie już istniejącego ok. 14 mb.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.05.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.06.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 1.200.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 988 512,78 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 200.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 200.000,00 zł

- inne źródła – 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – **510,95 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **1.000.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **510,95 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **0,26 %**

XXVII. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębowej

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*
2. Lokalizacja – **Dębowa**
3. Zakres rzeczowy zadania: *wykonanie 6 szt. przyłączy tłocznych o śr. 63 mm z przepompowniami przydomowymi – łączna długość przyłączy 481 mb.*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – **165.207,00 zł**
7. Wartość przetargu – **157 358,00 zł**
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – **165.207,00 zł** w tym:
 - z budżetu gminy – **61.792,98 zł**
 - inne źródła – **103.414,02 zł (PROW)**
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – **165.147,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **165.207,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **165.147,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,96 %**

XXVIII. Dobudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjne ul. Zielonej w Radziejowie

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*
2. Lokalizacja – **Radziejów**
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - wykonanie sieci wodociągowej PE Ø110 – dl.186,00 mb
 - wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 - dl.119,0 mb
 - wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej PVC Ø160 szt. 13 / dl.92,0 mb
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 10.03.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – **150.000,00 zł**
7. Wartość przetargu – **148.830,00 zł (zapytanie cenowe)**
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. - **150.000,00 zł** w tym:
 - z budżetu gminy – **150.000,00 zł**
 - inne źródła – **0,00 zł**
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – **148.830,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **150.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **148.830,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,22 %**

XXIX. Budowa kanalizacji sanitarnej – Poborszów, Mechnica, Kamionka - projekt

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*
2. Lokalizacja – **Poborszów, Mechnica, Kamionka**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie koncepcji, map do celów projektowych, dokumentacji technicznej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 02.09.2016 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – **234.000,00 zł**
7. Wartość przetargu – **234.000,00 zł**
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – **74.960,00 zł** w tym:
 - z budżetu gminy – **74.960,00 zł**
 - inne źródła – **0,00 zł**
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – **0,00 zł**

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 264.750,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 195.179,60 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 73,72 %
13. Procent wykonania (9:8) – 0,00%.

XXX. Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – tereny inwestycyjne w Pociękarbiu

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*
2. Lokalizacja – **Pociękarb**
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - sieć wodociągowa Ø110 o dl. ok. 516 mb,
 - opracowanie dokumentacji budowy przyłącza tłoczego i przydomowej przepompowni ścieków,
 - przyłącze tłoczne Ø63 o dl. ok. 528,5 mb,
 - przepompownia ścieków wraz z zasilaniem.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 300.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 124.615,62 zł (zapytanie - wodociąg) 98.400,00 zł (zapytanie – kan. san.)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 136.300,62 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 136.300,62 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 136.300,62 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 250.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 136.300,62 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 54,52 %.
13. Procent wykonania (9:8) – 100,00%.

XXXI. Budowa kanalizacji sanitarnej w Łęczcach przy ul. Bytkowskiej

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*
2. Lokalizacja – **Łęczce**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz:*
 - a) Budowa kanalizacji sanitarnej dla Urbanowic w zakresie obejmującym Łęczce na działce nr 293:
 - Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa z rur PE Ø 50 - 11 m
 - Przyłącza kanalizacyjne ciśnieniowe PE Ø 40 - 15 m
 - Przepompownie przydomowe wraz z zasilaniem energetycznym – 2 kpl.
 - b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Łęczcach tj.:
 - Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa z rur PE Ø 50 – 250 m
 - Przyłącza kanalizacyjne ciśnieniowe PE Ø 40 – 36 m
 - Przepompownie przydomowe wraz z zasilaniem energetycznym – 2 kpl.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 26.02.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 88.450,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 88.450,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 88.450,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 77.534,78 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 88.450,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 77.534,78 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 87,66 %

XXXII. Zakup pomp do przepompowni ścieków w Pokrzywnicy

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*
2. Lokalizacja – **Pokrzywnica**
3. Zakres rzeczowy zadania – *zakup pomp do przepompowni ścieków*

4. Termin rozpoczęcia zadania – 30.09.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 25.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 25.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 25.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 24.477,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 25.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 24.477,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 97,91 %

XXXIII. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
2. Lokalizacja – teren gminy Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania – wymiana systemów grzewczych na ekologiczne dla mieszkańców gminy
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 150.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 150.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 150.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 141.000,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 150.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 141.000,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 94,00 %

XXXIV. Dokumentacja na oświetlenie przy drodze gminnej – posesja przy ul. Kolejowej

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
2. Lokalizacja – **Komorno**
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 4.674,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 4.674,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 174,00 zł
 - inne źródła – 4.500,00 zł (Fundusz sołecki Komorno)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 4.674,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 4.674,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 4.674,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100,00 %

XXXV. Dobudowa oświetlenia ul. Stroma – Kolejowa w Reńskiej Wsi

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - budowa linii napowietrznej typu AsXSn 2x25mm² – 28 mb.
 - posadowienie słupa oświetleniowego typu E-10,5/4,3 wraz z wysięgnikiem oraz oprawą oświetleniową WSL-870-70w – szt.1
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.05.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.

6. Wartość kosztorysowa – 9.826,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 9.826,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 9.826,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 8.577,22 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 9.826,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 8.577,22 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 87,29 %

XXXVI. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV przy ul. Deszczowej w Większycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - budowa linii kablowych ziemnych 0,4 kV – dl. 100 mb;
 - montaż zestawu złączowo - pomiarowego typu ZK3a – IP oraz typu IP – po 1 kpl.;
 - wykonanie przecisku w rurze osłonowej 450 N – 8 mb;
 - ułożenie rury osłonowej gładkościennej 450 N – 8 mb;
 - demontaż istniejącego złącza ZK 6869 – 1 kpl.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 26.06.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 28.515,38 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 28.515,38 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 28.515,38 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 22.615,49 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 28.515,38 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 22.615,49 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 79,31 %

XXXVII. Projekt oświetlenia ul. Głównej w Bytkowie

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
2. Lokalizacja – **Bytków**
3. Zakres rzeczowy zadania: projekt na dobudowę punktów świetlnych
4. Termin rozpoczęcia zadania – 30.09.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 7.995,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 7.995,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 1.484,62 zł
 - inne źródła – 6.510,38 (Fundusz sołecki Bytków)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 7.995,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 7.995,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 7.995,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100,00 %

XXXVIII. Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - wymiana dachu nad salą widowiskową,
 - remont parteru, sanitariatów parteru, sali na I piętrze, pomieszczeń kuchennych na I piętrze,

- budowa windy

4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2019 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 1.100.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 977 098,19 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 1.100.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 600.000,00 zł
 - inne źródła – 500.000,00 zł (PROW)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 18.237,99 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 1.100.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 33.643,47 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 3,06 %
13. Procent wykonania (9:8) – 1,80 %

XXXIX. Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Raciborskiej w Więszycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92601 – *Obiekty sportowe*
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - roboty związane z budową płyty boiska;
 - roboty towarzyszące;
 - roboty związane z budową chodników;
 - budowa ogrodzenia;
 - wyposażenie obiektu.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 26.08.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 840.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 819 089,10 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 200.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 100.000,00 zł
 - inne źródła – 100.000,00 zł (*Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej*)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 10,95 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 200.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 10,95 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,01 %

**Ogółem środki na wydatki majątkowe wynoszą 12.379.764,89 zł
z tego do 31.12.2020r. wykonano 86,79% planu tj. 10.744.758,49 zł.**

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Tomasz Hubert Mandziora
Data: 2021.03.31 11:40:48 CEST

Informacja o zaległościach i umorzeniach za 2020 rok

Zaległości podatkowe:

Osoby prawne: brak

Osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości: 217 449,92 zł
- podatek rolny: 34 082,75 zł
- podatek od środków transportowych: 18 007,09 zł
- podatek leśny: 70 zł

Zaległości z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości: 23 852,09 zł

Zaległości wykazane przez Urzędy Skarbowe: 27 751,90 zł

Zaległości z tyt. opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą: brak

Wysłane upomnienia

- łączne zobowiązania pieniężne 1 011 sztuk

Przesunięcie terminu płatności podatku: brak

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych: 779 297,00 zł w tym:

a) osoby fizyczne:

- podatek rolny: 0,00 zł
- podatek od nieruchomości – 419 813,00 zł
- podatek od śr. transport – 302 120,00 zł

b) osoby prawne: 0,00 zł

- podatek rolny: 0,00 zł
- podatek od nieruchomości: 44 633,00 zł
- podatek od środków transportowych: 12 731,00 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń zwolnień wynoszą 1 234 785,00 zł. z tego:

a) zwolnienia na podstawie uchwały Rady Gminy:

- osoby fizyczne: 36 358,00 zł
- osoby prawne: 1 198 427,00 zł

b) umorzenia podatku udzielone na wniosek podatnika przez Wójta Gminy kwota 18 420,00 zł. w tym:

- podatek rolny: 1 podatnik na kwotę - 87,00 zł
- podatku od nieruchomości – 16 podatników na kwotę - 11 572,00 zł
- podatek od środków transportowych – 3 podatników na kwotę – 6 761,00 zł

Zaległości budżetowe

- z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych – 73 794,37 zł
- odsetki – 11 930,94 zł
- inne – 2 703,70 zł,
- z zakresu opieki społecznej: 647 475,23 zł.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Tomasz
Hubert Kandziora
Data: 2021.03.31 11:41:56 CEST

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2020 roku

Uchwałą Nr XIV/118/2019 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 18 grudnia 2019 roku uchwalona została wieloletnia prognoza finansowa Gminy Reńska Wieś na lata 2020-2023.

Wprowadzone zmiany w budżecie Gminy Reńska Wieś po stronie dochodów, wydatków, przychodów w 2020 roku wpłynęły również na zmianę pierwotnie uchwalonej prognozy finansowej na lata 2020-2023.

Dane wykazane na dzień 31.12.2020 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w informacji z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za 2020 rok.

Dochody ogółem w 2020 roku zostały zwiększone zostały o 2 372 286,96 zł, z tego dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 850 943,42 zł.

Wydatki ogółem w 2020 roku zostały zwiększone o 3 480 324,19 zł, z tego wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1 161 843,78 zł, a wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 2 318 480,41 zł.

W 2020 roku zwiększone zostały przychody budżetu gminy o kwotę 1 153 037,23 zł, z tego z o kwotę z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o 1 141 735,46 zł, a z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 11 301,77 zł. Zmiana kwot przychodów pozostała bez wpływu na zadłużenie gminy.

Planowany deficyt budżetu Gminy, który na dzień 31.12.2020 r. wynosi 4 617 073,97 zł został sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych.

Kwota długu na dzień 30.12.2020 roku i lata następne wynosi 0,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy dokonano również zmian w przedsięwzięciach w wieloletniej prognozie finansowej. Zmiany dotyczyły zmiany limitów wydatków poszczególnych przedsięwzięć, zmian limitów zobowiązań w związku z podpisaniem umów na wykonanie zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Stopień realizacji zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiono w załączeniu.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Tomasz Hubert Kandziora
Data: 2021.03.31 11:43:09
CEST

Stopień realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na dzień 31.12.2020 r.

Załącznik nr 13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 622 281,79	10 386 283,87	1 645 281,33	648 757,17	0,00	2 313 338,79
1.a	- wydatki bieżące				947 915,01	400 925,20	285 348,55	0,00	0,00	267 096,55
1.b	- wydatki majątkowe				13 674 366,78	9 985 358,67	1 359 932,78	648 757,17	0,00	2 046 242,24
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 019 154,33	8 160 271,67	287 393,36	0,00	0,00	393 478,84
1.1.1	- wydatki bieżące				315 040,55	112 312,00	202 728,55	0,00	0,00	267 096,55
1.1.1.1	Projekt Euroregion Pradziad-Folkowe krajobrazy pogranicza- na scenie i w obiektywie	REŃSKA WIEŚ	2020	2021	67 426,80	0,00	67 426,80	0,00	0,00	67 426,80
1.1.1.2	Projekt nr 2-2118/56-001 Europa dla obywateli "Spotkanie mieszkańców gmin partnerskich"	REŃSKA WIEŚ	2020	2021	103 598,00	0,00	103 598,00	0,00	0,00	103 598,00
1.1.1.3	Projekt Euro Region Pradziad-Bezpieczna woda-współpraca służb ratowniczych w zagrożeniach związanych z wodą - Poprawa bezpieczeństwa	REŃSKA WIEŚ	2020	2021	79 647,75	47 944,00	31 703,75	0,00	0,00	31 703,75
1.1.1.4	Powszechny dostęp do internetu - Program Operacyjny Polska Cyfrowa - Powszechny dostęp do internetu	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2020	2021	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 704 113,78	8 047 959,67	84 664,81	0,00	0,00	126 382,29
1.1.2.1	Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej - Stworzenie systemu szlaków rowerowych w Gminie i Gminach Cisek, Polskiej Cerekwi i Pawłowiczki	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2016	2020	7 532 624,48	7 032 624,48	0,00	0,00	0,00	41 717,48
1.1.2.2	Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi - Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej w gminie	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2016	2021	1 171 489,30	1 015 335,19	84 664,81	0,00	0,00	84 664,81
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 603 127,46	2 226 012,20	1 357 887,97	648 757,17	0,00	1 919 859,95
1.3.1	- wydatki bieżące				632 874,46	288 613,20	82 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2019	2020	73 493,26	8 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00

		2019	2020	291 600,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Organizacja publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich - zapewnienie mieszkańcom gminy lokalnych połączeń autobusowych	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2020							0,00
1.3.1.3	Projekt miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Większyce wraz z częścią Radziejowa	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2020	69 544,20	18 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przewóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Reńska wieś w roku szkolnym 2020/2021	REŃSKA WIEŚ	2021	137 700,00	55 080,00	82 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2020	60 537,00	60 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			4 970 253,00	1 937 399,00	1 275 267,97	648 757,17	0,00	0,00	1 919 859,95
1.3.2.1	Budowa ul.Kamiennej, Ogrodowej, Dębowej i Tęczowej w Reńskiej Wsi - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2022	1 056 340,00	0,00	338 382,00	300 000,00	0,00	0,00	638 382,00
1.3.2.2	Budowa ul.Sportowej w Większycach - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2022	734 000,00	0,00	436 885,97	9 000,00	0,00	0,00	445 885,97
1.3.2.3	Budowa ul.Pogodnej w Większycach - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2022	379 350,00	0,00	0,00	339 757,17	0,00	0,00	339 757,17
1.3.2.4	Dobudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Zielonej w Radziejowie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2020	323 374,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00
1.3.2.5	Budowa ul.Tęczowej w Większycach - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Lipowej w Większycach - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2020	156 439,00	156 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej - Poborszów, Mechnica, Kamionka - opracowanie dokumentacji -	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2020	274 750,00	84 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Adaptacja budynku komunalnego na przedszkole w Większycach -	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2021	1 200 000,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	84 664,81
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej - ul. Pawłowicka i ul. Koziełskiej w Reńskiej Wsi - - porawa ifrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2021	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi - Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej w gminie	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa boiska piłkarskiego przy u. Raciborskiej w Większycach	REŃSKA WIEŚ	2021	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Podpis jest
prawidłowy

Dokument podpisany
przez Tomasz Hubert
Kandydant
Data: 2021.03.31
11:44:22 CEST

I N F O R M A C J A**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ****stan na dzień 31.12.2020 r.**

Stan mienia komunalnego w Gminie Reńska Wieś na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

1. Grunty ogółem - 467,0139 ha na wartość 5.535.703,38 zł

w tym:

- rowy - 33,3510 ha na wartość 137.364,91 zł
- drogi - 227,2289 ha na wartość 2.621.907,02 zł
- pozostałe - 206,4340 ha na wartość 2.776.431,45 zł

Oprócz w/w nieruchomości Gmina użytkuje – zarządza nieruchomością niezabudowaną, stanowiącą las, o powierzchni 12,78 ha położoną w Dębowej. Użytkowana przez Gminę na podstawie umowy użyczenia zawartej z Nadleśnictwem Kędzierzyn – Koźle na czas nieokreślony.

2. Budynki i lokale stanowiące własność Gminy

Ogółem budynki i lokale - 75 szt. na wartość 23 047 271,64 zł

w tym:

- budynki mieszkalne, budynki szkolne, lokale w budynkach ośrodków zdrowia, budynki dworców, budynki gospodarcze, garaże, biurowiec Urzędu Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, przedszkola, świetlice wiejskie, remizy strażackie, stacja W.O.P.R-u przy akwenu Dębowa, szatnie na boiskach sportowych, budynki stacji uzdatniania wody, pompownie wody.

3. Budowle i urządzenia techniczne położone na terenie Gminy:

	Stan na 31.12.2019 r.	Przyrost w 2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Uwagi
drogi	79,715 km	4,650	84,365 km	-
wodociągi wiejskie: - długość sieć rozdzielczej - długość przyłączy	15 szt. 119,475 km 68,548 km	1,000 km 0,000 km	15 szt. 120,475 km 68,548 km	wszystkie sołectwa Gminy
oczyszczalnia ścieków	0 szt.	-	0	-

kanalizacja sanitarna: - długość sieci - długość przyłączy	91,279 km 26,558 km	0,600 km 0,755 km	91,879 km 27,313 km	- sołectwo Bytków - dł. sieci 1,289 km - dł. przyłączy 0,224 km - część sołectwa Dębowa - dł. sieci 5,437 km - dł. przyłączy 0,654 km - sołectwo Długomiłowice - dł. sieci 14,225 km - dł. przyłączy 7,175 km - sołectwo Gierałtowiec - dł. sieci 2,951 km - dł. przyłączy 0,744 km - sołectwo Komorno - dł. sieci 6,266 km - dł. przyłączy 0,866 km - sołectwo Łężce - dł. sieci 8,053 km - dł. przyłączy 1,434 km - sołectwo Nacząsławki - dł. sieci 2,580 km - dł. przyłączy 0,721 km - sołectwo Pociękarb - dł. sieci 1,929 km - dł. przyłączy 0,304 km - sołectwo Pokrzywnica - dł. sieci 9,786 km - dł. przyłączy 1,704 km - sołectwo Radziejów - dł. sieci 2,740 km - dł. przyłączy 0,616 km - sołectwo Reńska Wieś - dł. sieci 16,949 km - dł. przyłączy 8,269 km - sołectwo Większyce - dł. sieci 19,673 km - dł. przyłączy 4,602 km
boiska sportowe	9 szt.	-	9 szt.	Długomiłowice, Gierałtowiec, Łężce, Mechnica, Poborszów, Pokrzywnica, Pociękarb, Reńska Wieś, Większyce,
boiska o nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa)	4 szt.	-	4 szt.	Długomiłowice, Mechnica, Pokrzywnica, Większyce (boiska przyszkolne – ogólnodostępne)
boiska „ORLIK”	1 szt.	-	1	Reńska Wieś
boiska dla dzieci i młodzieży	3 szt.	-	3 szt.	Dębowa, Kamionka, Radziejów
plac zabaw + otwarte strefy aktywności	17 szt.	-	17 szt.	Dębowa, Długomiłowice, Gierałtowiec, Kamionka, Komorno, Łężce, Mechnica, Poborszów, Pociękarb, Pokrzywnica, Radziejów, Reńska Wieś, Większyce

Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej, tj. studni, przepompowni, ujęć wodnych, sieci wodociągowej, kanalizacji burzowej, kanalizacji sanitarnej, dróg i innych, wynosi 139 636 228,59 zł.

Wartość mienia przyjętego w 2020 r. do ewidencji mienia komunalnego:

Lp.	Nazwa	Wartość w zł
1.	Dobudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Zielonej w Radziejowie	148 830,00
2.	Przebudowa ul. Lipowej w Więszycach	156 426,64
3.	Budowa drogi transportu rolnego - Długomiłowice	260 001,41
4.	Budowa drogi gminnej- ul. Żabnik w Długomiłowicach	278 882,04
5.	Przebudowa ul. Ogrodowej w Długomiłowicach	89 751,21
6.	Dobudowa oświetlenia ul. Stroma –Kolejowa w Reńskiej Wsi	12 882,22
7.	Przebudowa ul. Chabrowej w Więszycach	78 378,42
8.	Budowa boiska do siatkówki plażowej w Reńskiej Wsi	41 277,72
9.	Budowa drogi gminnej – ul. Tęczowej w Więszycach	169 971,31
10.	Wymiana sieci wodociągowej - Radziejów	453 528,93
11.	Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej	7 337 830,05
12.	Przebudowa drogi wewnętrznej w Pokrzywnicy działka nr 861/5, 861/9.	57 797,54
13.	Instalacja gazu i kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi	79 493,56
14.	Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV przy ul. Deszczowej w Więszycach	26 920,49
15.	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Dębowej	165 147,00
16.	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa ,sanitarna) – ul. Spokojna w Więszycach	849 271,30
17.	Zakup i wymiana zestawu hydroforowego w Radziejowie	68 683,20
18.	Zakup pomp do przepompowni ścieków w Pokrzywnicy	24 477,00
19.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łęczach przy ul. Bytkowskiej	77 534,78
	Ogółem	10 377 084,82

4. Gmina w 2020 r. powiększyła zasób mienia komunalnego o następujące nieruchomości:

- a) nabyte nieodpłatnie z mocy prawa – ustawa o drogach publicznych:
- działki nr 373, 853/1, 853/2, 2318/10 o łącznej pow. 2,6186 ha obręb Długomiłowice;
 - działki nr 1/3, 2/1, 3/3, 3/7 o łącznej pow. 0,0972 ha obręb Dębowa;
 - działki nr 1060/3, 1079/3 o łącznej pow. 0,4710 ha obręb Więszyce;
 - działka nr 251 o pow. 0,7940 ha obręb Kamionka;
 - działki nr 308/1, 308/3, 308/5 o łącznej pow. 1,6365 ha obręb Poborszów;
- b) nabyte nieodpłatnie z mocy prawa decyzją podziałową:
- działka nr 144/8 o pow. 0,0067 ha obręb Długomiłowice;
 - działka nr 866/6 o pow. 0,0010 ha obręb Długomiłowice;
- c) nabyta w formie spadku:
- działka nr 851 o pow. 0,0249 ha obręb Łęczce;

d) nabyte w formie aktu notarialnego:

- działka nr 30/1 o pow. 0,0015 ha obręb Radziejów (nabycie nieodpłatne)
- działka nr 256/4 o pow. 0,1422 ha obręb Większyce (nabycie odpłatne).

5. Gmina w 2020 r. sprzedała mienie komunalne:

a) w formie **przetargowej**:

- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 497 o powierzchni 0,5207 ha położoną w obrębie Łężce za kwotę **32 500,00 zł**;
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 627 o powierzchni 0,2400 ha położoną w obrębie Łężce za kwotę **11 660,00 zł**;
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 124/2 o powierzchni 0,1689 ha położoną w obrębie Naczysławki za kwotę **35 350,00 zł**;
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 124/3 o powierzchni 0,1681 ha położoną w obrębie Naczysławki za kwotę **35 350,00 zł**;
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 345/17 o powierzchni 2,0490 ha położoną w obrębie Pociękarb za kwotę **282 800,00 zł**;
- nieruchomość zabudowaną budynkiem komunalnym składającą się z działek nr 1221/2 i 1222/3 o łącznej powierzchni 0,1301 ha położoną w obrębie Pokrzywnica za kwotę **18 180,00 zł**;
- nieruchomość zabudowaną internatem oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 31/38 o powierzchni 0,6979 ha położoną w obrębie Komorno za kwotę **787 800,00 zł**;
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 396/2 o powierzchni 0,4276 ha położoną w obrębie Większyce za kwotę **34 000,00 zł**;
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 124/4 o powierzchni 0,1659 ha położoną w obrębie Naczysławki za kwotę **40 400,00 zł**;
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 124/5 o powierzchni 0,1640 ha położoną w obrębie Naczysławki za kwotę **40 400,00 zł**;
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 345/18 o powierzchni 1,9526 ha położoną w obrębie Pociękarb za kwotę **262 600,00 zł**;
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 2316 o powierzchni 0,0725 ha położoną w obrębie Reńska Wieś za kwotę **49 150,00 zł**;
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 826/2 o powierzchni 0,1650 ha położoną w obrębie Pokrzywnica za kwotę **25 260,00 zł**;

Łączna wartość mienia sprzedanego w formie przetargowej – 1 655 450,00 zł, w tym podatku VAT 139 505,27 zł.

b) w formie **bezprzetargowej**:

- nieruchomość zabudowaną budynkiem wielorodzinnym, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 1122/5 o powierzchni 0,0958 ha położoną w obrębie Reńska Wieś:
 - lokal mieszkalny - za kwotę **22 400,00 zł**
 - lokal mieszkalny - za kwotę **22 000,00 zł**
 - lokal mieszkalny - za kwotę **27 600,00 zł**;
- nieruchomość zabudowaną budynkiem wielorodzinnym, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 261 o powierzchni 0,1369 ha położoną w obrębie Długomiłowice:

- lokal mieszkalny - za kwotę **13 200,00 zł**
- lokal mieszkalny - za kwotę **14 800,00 zł**
- lokal mieszkalny - za kwotę **13 000,00 zł;**
- nieruchomość zabudowaną budynkiem wielorodzinnym, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 163/1 o powierzchni 0,2765 ha położoną w obrębie Komorno:
 - lokal mieszkalny - za kwotę **17 600,00 zł**
 - lokal mieszkalny - za kwotę **13 200,00 zł**
 - lokal usługowy - za kwotę **61 000,00 zł;**
- nieruchomość zabudowaną – użytkowanie wieczyste, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 828/2 o powierzchni 0,0340 ha położoną w obrębie Długomiłowice za kwotę **5 560,00 zł.**
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 249/2 o powierzchni 0,1820 ha położoną w obrębie Reńska Wieś za kwotę **55 100,00 zł;**
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 1046/1 o łącznej powierzchni 0,0215 ha położoną w obrębie Poborszów za kwotę **2 540,00 zł;**

Łączna wartość mienia sprzedanego w formie bezprzetargowej – **268 000,00 zł** w tym podatku VAT 10 303,25 zł.

6. Dochód uzyskany z tytułu czynszu dzierżawnego, najmu oraz z tytułu użytkowania wieczystego w 2020 r.:

- dochód uzyskany z tytułu najmu i dzierżawy – 255 404,15 zł
- dochód uzyskany z tytułu użytkowania wieczystego – 6 007,28 zł

7. W 2021 r. planuje się sprzedać z zasobów mienia komunalnego Gminy w formie przetargu następujące nieruchomości:

- działki nr 31/35 obręb Komorno zabudowaną warsztatami,
- działki niezabudowane nr 345/16, 345/23, 345/24, 345/25 obręb Pociękarb
- działki niezabudowane nr 1231/1 i 1231/3 obręb Długomiłowice.

8. W roku 2021 na wydatki związane z obsługą mienia komunalnego Gminy planuje się przeznaczyć kwotę 60.000 zł. Kwota ta będzie rozdysponowana na:

- wyceny nieruchomości, wpisy w księgach wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych, mapki geodezyjne i wypisy z rejestrów gruntowych
- scalenia, podziały geodezyjne nieruchomości, geodezyjne ustalenie granic nieruchomości,
- koszty sporządzenia aktów notarialnych.


WÓJT GMINY
 Reńska Wieś
 mgr Tomasz Hubert Kandzióra

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

w Gminie Reńska Wieś – na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Stan na: 31.12.2020 r.	Mienie gminy - sposób zagospodarowania				
		W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej lub w trwałym zarządzie	Dzierżawa najem leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1	2	3	4	5	6	7
1. Grunty ogółem /ha/:	467,0139	350,9220	5,4445	76,9142:	22,0516:	11,6816:
➤ Rowy	33,3510	33,2945	-	0,0565	-	-
➤ Drogi	227,2289	227,2289	-	-	-	-
➤ Pozostałe	206,4340	90,3986	5,4445	76,8577	22,0516	11,6816
Las w Dębowej (umowa użyczenia)	12,78	12,78	-	-	-	-
2. Budynki i lokale ogółem, w tym:	75	24	18	21	-	12
➤ mieszkalne, mieszkalno-usługowe	9	1	1	7	-	-
➤ gospodarcze i inne	22	7	6	7	-	2
➤ obiekty szkolne	12	2	9	-	-	1
➤ remizy	7	6	-	-	-	1
➤ szatnie LZS i LKS	7	2	1	-	-	4
➤ świetlice i obiekty kultury	10	4	1	1	-	4
➤ dworce	2	2	-	-	-	-
➤ obiekty służby zdrowia - lokale	6	-	-	6	-	-
3. Budowle i urządzenia techniczne:						
➤ wodociągi wiejskie:	15 szt.	-	15 szt.	-	-	-
- długość sieci /km/	120,475	-	120,475	-	-	-
- długość przyłączy /km/	68,548	-	68,548	-	-	-
➤ oczyszczalnie ścieków	0	-	0	-	-	-
➤ kanalizacja sanitarna	11 miejsc.	-	11 miejsc.	-	-	-
- długość sieci /km/	91,879	-	91,879	-	-	-
- długość przyłączy /km/	27,313	-	27,313	-	-	-
• wysypiska – liczba	-	-	-	-	-	-
• długość dróg /km/	84,365	84,365	-	-	-	-
• boiska sportowe (szt.)	9	9	-	-	-	-
• boiska - sztuczna trawa)	4	-	3	-	-	1
• boisko „ORLIK”	1	1	-	-	-	-
• inne – boiska dla dzieci	3	3	-	-	-	-
• place zabaw + otwarte strefy aktywności	17	17	-	-	-	-
4. Inne						
➤ udziały w spółce Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Baborowie	50 udziałów o nominalnej wartości 500,00 zł (25000,00zł)	-	-	-	-	50 udziałów o nominalnej wartości 500,00 zł (25000,00zł)

29-01-2021

GOK.3124.2.2021

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W REŃSKIEJ WSI
ZA 2020 R.**

Po zatwierdzeniu planu finansowego na rok 2020, Uchwałą Rady Gminy Reńska Wieś Nr XIV/117/2019, z dnia 18 grudnia 2019 r. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi przyznana została dotacja w wysokości 505.000,00 zł. Dotacja została Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/166/2020, z dnia 30 lipca 2020 w trakcie roku 2020 zmniejszona do kwoty 405.000,00 zł. Dokonano także stosownych zmian w planie finansowym.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi stanowiły oprócz dotacji:

- wpłaty za wynajem sali4.240,00 zł,
- darowizny i dofinansowania dla zespołów wok. i mażorettek... 1.500,00 zł,

Łączna kwota przychodów :410.740,00 zł.

Koszty w roku 2020 r. przedstawiają się następująco:

Zużycie materiałów (wyposażenie)	49.613,28zł
Zużycie materiałów (materiałów do imprez)	10.469,85zł
Zużycie materiałów biurowych	4.471,15 zł
Zużycie środków czystości	1.844,42 zł
Zakup czasopism i gazet	649,79 zł
Zużycie energii elektrycznej	7.473,72 zł
Zużycie węgla	1.212,91 zł
Zużycie gazu i benzyny do kosiarki	0 zł
Zużycie wody i opłata za ścieki	769,14 zł
Koszty usług kulturalnych	3.000,00 zł
Koszty usług transportowych (przejazdy autokarów)	3.950,00 zł
Pozostałe usługi (rozmowy tel., wywóz nieczystości ...)	24.625,60 zł
Wynagrodzenia osobowe	173.190,74 zł
Wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia, um. o dzieło)	879,00 zł

Odpis na ZFŚS	5.560,28zł
Składki na ZUS i Fundusz Pracy	31.902,17 zł
Koszty podróży służbowych	630,23 zł
Świadczenia na rzecz pracowników	904,41 zł

Ogółem koszty w 2020 roku wynoszą 321.146,69 zł; z czego ze środków dotacji UG pokryto koszty na kwotę 320.533,69zł. Do rozliczenia pozostała kwota 613,00 zł , jest to podatek od wynagrodzeń pracowników do przekazania na rachunek Urzędu Skarbowego. Otrzymana dotacja została wykorzystana w 79,14 %-tach. Niewykorzystana część dotacji to kwota 84.466,31 zł . Część dotacji – 82.422,25 zł została zwrócona jeszcze 31.12.2020 r. na rachunek Urzędu Gminy . Pozostała część tj. 2.044,06 zł zostanie zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy w 2021 r..

Stan środków na dzień 31.12.2020 r. wynosi :

55.704,22 zł - na rachunku bieżącym

916,87 zł - gotówka w kasie

465,57 zł - na rachunku funduszy specjalnych (ZFŚS).

Na dzień 31.12.2020 r. Gminny Ośrodek Kultury w Reńskiej Wsi nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Reńskiej Wsi
Dużydymieche
mgr Dominika Jarzec Chodyniecka

Reńska Wieś, 29.01.2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2020.

Po zatwierdzeniu planu finansowego na rok 2020 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Reńskiej Wsi, Uchwałą Nr XIV/117/2019 Rady Gminy Reńskiej Wsi, z dnia 18 grudnia 2019 r. przyznana została dotacja w wysokości 205.000,00 zł.

Na dzień 01.01.2020 r. jednostka posiadała środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 607,77 zł. Stan środków na rachunku bankowym bieżącym wynosił 1,25 zł, stan środków w kasie wynosił 57,50 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna posiada środki pieniężne na bieżącym rachunku bankowym na kwotę 2,90 zł, w kasie 9,99 zł oraz na wyodrębnionym rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na kwotę 613,22 zł.

W roku 2020 na bieżący rachunek bankowy oprócz dotacji Urzędu Gminy wpłynęła kwota 7.670,00 zł. Jest to dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na nowości wydawnicze w ramach projektu „Priorytet 1- Promocja czytelnictwa”. Łączna kwota otrzymanej dotacji w 2020 r. wynosi 212.670,00zł.

Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego została przeznaczona i wykorzystana w 100 %-tach na zakup książek.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 rok – zestawienie tabelaryczne

PRZYCHODY:

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
I. Stan środków na początku roku	58,75	58,75
II. Przychody	212.670,00	212.670,00
Dotacje	212.670,00	212.670,00
- Dotacje podmiotowe gminy	205.000,00	205.000,00
- Dotacja Ministra Kultury i dziedzictwa narodowego	7.670,00	7.670,00

KOSZTY:

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
I. Koszty	212.670,00	213.182,78
1. Wynagrodzenia	137.284,69	137.284,69
- wynagrodzenia osobowe	135.584,69	135.584,69
- wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	1.700,00
2. Składka ubezpieczenia społecznego	24.964,11	24.964,11
3. Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	41.315,27	41.813,06
- prenumerata prasy		669,35
- książki		25.329,01
• z dotacji gminy		17.659,01
• z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego		7.670,00
- środki czystości		435,43
- materiały biurowe		1.106,14
- nagrody i art. na konkursy		527,85
- wyposażenie		12.306,13
- świadczenia pracowników (ekwiwalenty)		235,80
- zakupy pozostałe		1.203,35
4. Zakup usług pozostałych	4.379,19	4.394,18
- internet		671,00
- pozostałe usługi (spotkania autorskie, przewóz dzieci)		3.723,18
5. Podróże służbowe (szkolenia)	334,32	334,32
6. Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.392,42	4.392,42
II. Stan środków na koniec roku	525,67	12,89

Na dzień 31.12.2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Reńskiej Wsi nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Reńskiej Wsi
Barbara F...
Barbara F...